CRONOGRAMA OBRAS (TdR 1 al TdR4)

Fecha de inicio: 10 de febrero de 2021

Fecha de entrega: 31 de marzo de 2021

		2021																											
		Febrero																											
Tipo de Trabajo	**Ambiente**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Trabajos de II.EE	E2-01-22, E2-01-23, E2-01-25										x	x	x	x															
Trabajos de II.EE	E5-01-01															x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
Trabajo de SS.AA.	E2-01-22, E2-01-25										x	x	x	x		x	x	x	x	x	x								
SS.GG. Cambio/pintado de pisos/techos y paredes	E2-01-22, E2-01-23, E2-01-25																x	x	x	x	x								
SS.GG. Cambio/pintado de pisos/techos y paredes	E5-01-01																										x	x	
SS.GG. Construcción de muebles	E2-01-22, E2-01-25 y E5-01-01										x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x						
SS.GG. Instalación de muebles nuevos	E2-01-22, E2-01-25 y E5-01-01																												
Movimiento de equipos de ABL a	E2-01-22, E2-01-23, E2-01-25 y E5-01-01																												
SS.GG. Cambio de tableros y zócalos de muebles bajos y Mantenimiento de muebles altos	E1-02-20										x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x						
Cambio/pintado de pisos/techos y paredes	E1-02-20																										x	x	
Instalación de muebles (bajos y altos) acondicionados	E1-02-20																												
Movimiento de equipos de sótano Edif. 5 a	E1-02-20																												
Retiro de mobiliario antiguo	E1-02-15																												
Trabajos de II.EE	E1-02-14, E1-02-15 y E1-02-18																												
Trabajo de SS.AA.	E1-02-18																x	x	x	x	x								
Trabajo de SS.AA.	E1-02-14, E1-02-15																												
Cambio/pintado de pisos/techos y paredes	E1-02-14, E1-02-15 y E1-02-18																												
Movimiento de equipos de 2do piso Edif. 1, sótano Edif. 5 y 1er piso Edif. 2 a	E1-02-14, E1-02-15 y E1-02-18																												

	Marzo																														
Tipo de Trabajo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Trabajos de II.EE																															
Trabajos de II.EE																															
Trabajo de SS.AA.																															
SS.GG. Cambio/pintado de pisos/techos y paredes																															
SS.GG. Cambio/pintado de pisos/techos y paredes																															
SS.GG. Construcción de muebles																															
SS.GG. Instalación de muebles nuevos								x	x	x	x																				
Movimiento de equipos de ABL a															x	x	x	x	x												
SS.GG. Cambio de tableros y zócalos de muebles bajos y Mantenimiento de muebles altos																															
Cambio/pintado de pisos/techos y paredes																															
Instalación de muebles (bajos y altos) acondicionados	x	x	x	x	x																										
Movimiento de equipos de sótano Edif. 5 a								x	x	x	x																				
Retiro de mobiliario antiguo																			x	x											
Trabajos de II.EE											x	x	x		x	x	x	x	x	x		x									
Trabajo de SS.AA.																															
Trabajo de SS.AA.											x	x	x		x	x	x	x	x	x		x									
Cambio/pintado de pisos/techos y paredes																x	x	x	x	x											
Movimiento de equipos de 2do piso Edif. 1, sótano Edif. 5 y 1er piso Edif. 2 a																			x	x	x	x	x	x	x	x					